

| Obras em Andamento e Concluídas | Empresa | Valor Global (R\$) | Recursos Próprios (R\$) | Fundo Perdido | Financiamento | Cronograma – Fase – | Prazo Conclusão | Executado* % | População Atendida |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------|---|-----------------|--------------|--------------------|
| Cartas Consultas: SAA - Sistema de Abastecimento de Água, SES - Sistema de Esgotamento Sanitário e Troca de Redes | | | | | | | | | |
| Sistema de Abastecimento de Água - Operação IN14/FGTS 441.917-02 | | 141.752.733,10 | 14.175.273,31 | — | 127.577.459,79 | Licitação de Projetos - CP 01/17 abertura em 16/03/2018 | 44 meses | — | 771.607 |
| Sistema de Esgotamento Sanitário (1) - Operação IN14/FGTS nº 441.921-63 | | 273.419.285,59 | 13.670.964,28 | — | 259.748.321,31 | Licitação de Projetos - CP 01/17 abertura em 16/03/2018 | 44 meses | — | 26.756 |
| SAA - Sistema de Abastecimento de Água: Subadutoras, Reservatórios e Substituição de Redes e Ramais | | | | | | | | | |
| Subadutora São Bernardo - DIC e Reservatório ETA DIC | Melhor Forma | 41.691.537,26 | 6.485.360,79 | — | 35.206.176,47 | 4 meses para término da obra | mai/18 | 90,83% | 105.807 |
| Reservatórios Metálicos: S. Conrado, S. Vicente, N. Europa e J. Erbolato | Consórcio Fluid-Ediza | 10.987.343,06 | 1.488.789,82 | — | 9.498.553,24 | 4 meses para término da obra | mai/18 | 88,31% | 113.446 |
| SES - Sistemas de Esgotamento Sanitário: Elevatórias, Interceptores e ETE's | | | | | | | | | |
| Parque Pomares e Reversão Alphaville | Itajubá Construção Civil e Mecânica | 4.825.653,11 | 769.896,83 | — | 4.055.756,28 | 1 mês para término da obra | fev/18 | 98,16% | 2.380 |
| SES Taubaté (21% executado com a 1ª contratada) | Gimma Eng. (2ª contratada) | 30.837.542,43 | 21.939.419,60 | 8.898.122,83 | — | 2 meses para término da obra | mar/18 | 98,60% | 75.000 |
| Cidade Satélite Íris II e III e Solar Campinas | Itajubá Construção Civil e Mecânica | 5.863.968,47 | 896.003,29 | — | 4.967.965,18 | 2 meses para término da obra | mar/18 | 74,05% | 5.104 |
| SES Boa Vista - Contrato PAC/FGTS 423.126-53 | Consórcio Enfil-Augusto Velloso | 63.825.361,71 | 17.826.882,53 | — | 45.998.479,18 | 16 meses para término da obra | mai/19 | 22,14% | 55.134 |
| Substituição de Redes e Ramais | | | | | | | | | |
| Jardim Aurélia | Meca Ltda. | 3.000.208,65 | 979.568,12 | 2.020.640,53 | — | 5 meses | jun/18 | 19,65% | 2.952 |
| Vila Proost de Souza | Meca Ltda. | 3.201.185,30 | 1.045.783,45 | 2.155.401,85 | — | 5 meses | jun/18 | 9,77% | 3.938 |
| Vila Itapura | Meca Ltda. | 3.147.000,00 | 3.147.000,00 | — | — | 6 meses | jul/18 | 4,89% | 3.600 |

*O percentual de execução de cada obra é obtido em relação ao valor do contrato (R\$). Desta maneira, quando há reajuste contratual ou aditivo de valor, o percentual de execução da obra no mês subsequente pode sofrer variação para mais ou para menos.