

Obras em Andamento e Concluídas	Empresa	Valor Global (R\$)	Recursos Próprios (R\$)	Fundo Perdido	Financiamento	Cronograma – Fase –	Prazo Conclusão	Executado* %	População Atendida
Cartas Consultas: SAA - Sistema de Abastecimento de Água, SES - Sistema de Esgotamento Sanitário e Troca de Redes									
Sistema de Abastecimento de Água - Operação IN14/FGTS 441.917-02		141.752.733,10	14.175.273,31	—	127.577.459,79	23/05/2017 – Habilitada pela SNSA/MCidades.		—	771.607
Sistema de Esgotamento Sanitário (1) - Operação IN14/FGTS nº 441.921-63		273.419.285,59	13.670.964,28	—	259.748.321,31	Aguarda contratação do financiamento.	44 meses	—	26.756
Troca Rede Cimento Amianto (1) - Operação IN14/FGTS 442.146-96		282.829.578,72	28.282.957,91	—	254.546.620,81	16/12/2016 – Enquadrada pela SNSA/MCidades.		—	123.650
Troca Rede Cimento Amianto (2) - Operação IN14/FGTS 442.148-13		222.223.224,20	22.222.322,45	—	200.000.901,75	Pré-enquadramento pela Caixa em 05/01/2017. Aguarda o enquadramento do MCidades.	44 meses	—	97.250
Sistema de Esgotamento Sanitário (2) - Operação IN14/FGTS nº 478.441-31		155.675.027,12	7.783.751,36	—	147.891.275,76	Apresentada em 22/12/2016. Caixa aponta pendências para o pré-enquadramento.	44 meses	—	26.756
SAA - Sistema de Abastecimento de Água: Subadutoras, Reservatórios e Substituição de Redes e Ramais									
Reservatórios Metálicos: S. Conrado, S. Vicente, N. Europa e J. Erbolato	Consórcio Fluid-Ediza	10.896.593,62	1.717.659,53	—	9.178.934,09	4 meses para término da obra	set/17	87,45%	113.446
Subadutora São Bernardo DIC e Reservatório ETA DIC	Melhor Forma	39.399.184,39	5.509.340,37	—	33.889.844,02	4 meses para término da obra	set/17	92,02%	105.807
SES - Sistemas de Esgotamento Sanitário: Elevatórias, Interceptores e ETE's									
SES Taubaté (21% executado com a 1ª contratada)	Gimma Eng. (2ª contratada)	30.262.943,93	21.506.773,26	8.756.170,83	—	1 mês para término da obra	jun/17	90,00%	75.000
Cidade Satélite Íris II e III e Solar Campinas	Itajubá Construção Civil e Mecânica	6.170.662,56	717.662,56	—	5.453.000,00	4 meses para término da obra	set/17	49,61%	5.104
SES Boa Vista - Contrato Reágua nº 10/2013	Consórcio Enfil-Augusto Velloso	Contrato de estímulo financeiro cancelado pelo REÁGUA.				4 meses para término da obra	set/17	10,00%	55.134
SES Boa Vista - Contrato PAC/FGTS 423.126-53		58.832.958,12	12.834.478,94	—	45.998.479,18				
Parque Pomares e Reversão Alphaville	Itajubá Construção Civil e Mecânica	4.854.381,66	661.392,74	—	4.192.988,92	5 meses para término da obra	out/17	77,00%	2.380
Substituição de Redes e Ramais									
Jardim Afife	Cadre Engenharia e Serviços Ltda.	1.394.796,55	449.987,63	944.808,92	—	Obra em fase final de conclusão. Realizando reprogramação final.	abr/17	83,49%	610
Vila Modesto Fernandes	Cadre Engenharia e Serviços Ltda.	2.546.092,68	818.823,41	1.727.269,27	—	Obra em fase final de conclusão. Realizando reprogramação final.	abr/17	80,26%	1.442
Parque São Quirino	Rentax	3.180.420,01	1.050.143,27	2.130.276,74	—	2 meses para o término da obra	jul/17	87,73%	2.282
Jardim Aurélia	Meca Ltda.	3.000.208,65	979.568,12	2.020.640,53	—	Contrato assinado aguardando emissão da O.S.	—	—	2.952
Vila Proost de Souza	Meca Ltda.	3.201.185,30	1.045.783,45	2.155.401,85	—	Contrato assinado aguardando emissão da O.S.	—	—	3.938
Vila Itapura	Meca Ltda.	3.147.000,00	3.147.000,00	—	—	Contrato assinado aguardando emissão da O.S.	—	—	3.600

*O percentual de execução de cada obra é obtido em relação ao valor do contrato (R\$). Desta maneira, quando há reajuste contratual ou aditivo de valor, o percentual de execução da obra no mês subsequente pode sofrer variação para mais ou para menos.