

Obras em Andamento e Concluídas	Empresa	Valor Total (R\$)	Recursos Próprios (R\$)	Financiamento (R\$)	Cronograma -Fase-	Prazo Conclusão	Executado %	População Atendida
<b>Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Aduadoras, Subadutoras, Estações Elevatórias de Água - EEAT, Estação de Tratamento de Água - ETA e novas redes (TO e TE)</b>								
EEAT - Estação Elevatória de Água Tratada - San Conrado	Cadre Engenharia	5.436.849,22	5.436.849,22	-	Início do contrato: 03/10/2023 Término do contrato: 03/06/2026	jun/26	94,36%	8.320
Linha da Subadutora - ETA Cruzeiro - Ponte Preta II	Cadre Engenharia	9.700.000,00	9.700.000,00	-	Concluída	jun/26	100%	30.000
<b>Sistema de Abastecimento de Água - SAA: Substituição e reabilitação de redes e ramais de Água (TE)</b>								
Substituição de redes - Vila Rica	Cometa Saneamento	1.560.000,00	78.000,00	1.482.000,00	Concluída	jun/26	100%	1.527
Substituição de redes - Jardim Santa Cruz	Cadre Engenharia	1.704.650,00	85.232,50	1.619.417,50	Concluída	jul/26	100%	930
<b>Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES: Interceptores, Estação Elevatória de Esgoto - EEE, Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e novas redes (TO e TE)</b>								
ETE - San Martin (ampliação da capacidade para 42 l/s)	Consórcio KC	29.825.869,54	3.304.572,29	26.521.297,25	Início de contrato: 12/07/2023 Término do contrato: 12/01/2027	jan/27	60,61%	9.235
EEE e Linha de recalque - Vó Pureza / Santa Mônica	Consórcio Elevatória Campinas	19.633.585,74	16.972.436,19	2.661.149,55	Início de contrato: 10/06/2024 Término do contrato: 10/02/2027	fev/27	51,02%	13.153
SES - Santa Cândida - Parte 4	DBO Engenharia Ambiental	5.722.724,86	3.644.749,79	2.077.975,07	Início de contrato: 18/03/2024 Término do contrato: 18/09/2026	set/26	69,23%	748
EEE e Linha de Recalque - Parque Centenário	Conesan Construções	2.907.665,87	2.907.665,87	-	Início de contrato: 27/09/2024 Término do contrato: 27/07/2026	jul/26	85,02%	3.000
EPAR Capivari II (ampliação da capacidade para 543,75 l/s)	Passareli Engenharia	107.200.000,00	87.676.952,76	19.523.047,24	Início de contrato: 28/11/2023 Término do contrato: 28/05/2026	mai/26	—	319.495
ETE - Piçarrão - Retrofit (ampliação da capacidade para 685 l/s)	Passareli Engenharia	159.726.148,79	93.714.496,15	66.011.652,64	Início de contrato: 15/12/2023 Término do contrato: 15/05/2027	mai/27	63,67%	239.706
SES - Village Campinas, Vale das Garças e Chácara Leandro	Gimma Engenharia	46.575.629,32	12.878.179,32	33.697.450,00	Início de contrato: 12/07/2023 Término do contrato: 12/08/2026	dez/26	85,98%	1.000
ETE - Nova América (ampliação da capacidade para 140 l/s)	Sanex Soluções	31.572.782,86	4.262.657,86	27.310.125,00	Início de contrato: 30/12/2022 Término do contrato: 30/12/2026	dez/26	62,06%	47.351
SES - EEE e Linha de Recalque - San Conrado	Dourados Serviços de Saneamento Ltda.	1.354.000,00	1.354.000,00	-	Início de contrato: 06/11/2025 Término do contrato: 06/05/2027	mai/27	—	9.334
SES - Rede de Esgoto - Núcleo Residencial Vila Paula	Consan Obras de Infraestrutura Ltda.	2.170.000,00	2.170.000,00	-	Início de contrato: 06/11/2025 Término do contrato: 06/05/2027	mai/27	—	820
SES Expansão - Capivari II - 2ª etapa	Gimma Engenharia	18.090.000,00	13.738.497,56	4.351.502,44	Início de contrato: 02/09/2025 Término do contrato: 02/09/2027	set/27	73,68%	43.850
EPAR - Anhumas - Retrofit (Contrato 526.794-49/2021)	Passareli Engenharia	229.321.113,22	109.531.378,75	119.789.734,47	Início de contrato: 17/10/2022 Término do contrato: 17/03/2028	mar/28	58,35%	335.000

\*\*O percentual de execução de cada obra é obtido em relação ao valor do contrato (R\$). Desta maneira, quando há reajuste contratual ou aditivo de valor, o percentual de execução da obra no mês subsequente pode sofrer variação para mais ou para menos.